

PLANIFICACION TECNICA DE IMPLEMENTACION DE RED EN EL CANTON
ECHEANDIA.

DIA/MES	ACTIVIDAD	MATERIAL
25/03	HERRAJEO DE POSTERIA DE RED TRONCAL (134 POSTES)	134 POSTES
26/03		
27/03	TENDIDO DE FIBRAS TRONCALES A Y B FIBRA ADSS 24H	5 KM
28/03		
29/03		
01/04	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 2,4,5,7 Y 8	80 POSTES
02/04		
03/04	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 2,4,5,7 Y 8	6.5 KM
04/04		
05/04		
08/04	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 1,3,6,11 Y 12	95 POSTES
09/04		
10/04	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 1,3,6,11 Y 12	4.5 KM
11/04		
12/04	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 9 Y 10	60 POSTES
15/04	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 9 Y 10	2.3 KM
16/04	INSTALACION Y HABILITACION DE HILOS EN MANGAS 1,2 Y 3	3 MANGAS 48 HILOS
17/04	INSTALACION Y HABILITACION DE HILOS EN MANGAS 4,5 Y 6	3 MANGAS 57 HILOS
18/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 1 Y 6	16 CAJAS NAPS
19/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 7 Y 5	15 CAJAS NAPS
22/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 8 Y 2	11 CAJAS NAPS
23/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMAL 12,11 Y TRONCAL "A"	20 CAJAS NAPS
24/04		
25/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMAL 3 Y TRONCAL "B"	13 CAJAS NAPS
26/04	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 9, 10 Y TRONCAL "B"	19 CAJAS NAPS
27/04		
29/05	INSTALACION Y HABILITACION DE RACK EN NODO PRINCIPAL	1 ODF 48 HILOS

STOCK DE MATERIAL PASIVO							
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	COMPRAS	STOCK	TOTAL	PORCENTAJE
FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS	8000	METROS	\$4.600,00	8000	897	8897	111%
FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS FIBRAMERICA	8000	METROS	\$2.040,00	8000	662	8662	108%
HERRAJE TIPO "A"	250	UNIDS	\$325,00	200	60	260	104%
HERRAJE TIPO "B"	150	UNIDS	\$345,00	0	78	78	52%
CINTA METALICA ¾	8	ROLLO	\$128,40	4	2	6	75%
HEBILLA METALICA ¾	650	UNIDS	\$104,98	500	192	692	106%
CINTA METALICA ½	4	ROLLO	\$72,20	2	4	6	150%
HEBILLA METALICA ½	270	UNIDS	\$39,15	200	118	318	118%
CINTA RANURADA	270	UNIDS	\$216,00	100	210	310	115%
NAP 1:8	90	UNIDS	\$1.210,65	0	276	276	307%
SPLITTER 1:8	11	UNIDS	\$82,50	10	9	19	173%
MANGA 12 HILOS	2	UNIDS	\$22,00	0	10	10	500%
MANGA TIPO DOMO 48 HILOS	4	UNIDS	\$64,60	10	3	13	325%
GANCHO DE DISPERSION	300	UNIDS	\$78,00	0	419	419	140%
PREFORMADO 10.6MM-11.6MM	500	UNIDS	\$1.925,00	250	29	279	56%
PREFORMADO 6.8MM-7.2MM	600	UNIDS	\$1.110,00	400	57	457	76%
RACK ABIERTO 45UR	1	UNID	\$151,09	0	1	1	100%
MULTITOMA	2	UNIDS	\$38,08	0	2	2	100%
ODF 48 HILOS	1	UNID	\$61,99	0	1	1	100%
ORGANIZADOR 80X80	2	UNIDS	\$57,60	2		2	100%
PIGTAIL APC 1M	144	UNIDS	\$93,60	180	0	180	125%
PATCH CORD APC/APC 1M	16	UNIDS	\$21,60	0	30	30	188%
AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS	300	UNIDS	\$15,54	0	631	631	210%
COSTO TOTAL			\$13.172,84				

Consideraciones de carácter técnico:

- La planificación está considerada mínimo para una duración mínima de 27 días sujeta a cambios climatológicos y ambientales.
- La propuesta en la jornada laboral por los días de duración de proyecto esta de LUNES A VIERNES desde las 07:00Hrs de inicio hasta las 18:00Hrs como culminación de jornada.
- Se adjunta tabla de stock para que se considere el porcentaje de material con el que se inicia el proyecto y la persona encargada de compras considero esto.
- Para la fecha de elaboración de esta planificación, no se ha concretado la ubicación del local ni donde se va a hospedar el personal técnico.
- Se sugiere se le acredite al personal técnico (4 personas) la suma de \$ 40.00 semanal por persona para viáticos, así quedan a su libertad donde alimentarse impidiendo que estén condicionados a un solo lugar y esto afecte la duración del proyecto.
- Se sugiere acreditar al líder de cuadrilla \$ 30.00 semanal para combustible.
- Diariamente los chicos estarán llenando una bitácora de labores, la cual al finalizar la semana se le estará entregando físicamente al dpto de recursos humanos para su posterior análisis y revisión.

Elaborado por:
Ing. Jose Nunes
 Jefe de Operaciones Técnicas
 Turbonet S.A
18/03/2024